Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансированием строительства Ледового дворца и сроками его завершения»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансированием строительства Ледового дворца и сроками его завершения», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области по данному депутатскому запросу.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным депутатским запросом.

Председатель
Законодательного Собрания Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ № 14/2

от 11.10.2012
О депутатском запросе депутата
Законодательного Собрания
Иркутской области Матиенко В.А.
(«Справедливая Россия») к Губернатору
Иркутской области Мезенцеву Д.Ф.
«Об отдельных вопросах,
связанных с финансированием
строительства Ледового дворца
и сроками его завершения»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансированием строительства Ледового дворца и сроками его завершения», обменявшись мнениями, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области депутатский запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансированием строительства Ледового дворца и сроками его завершения».
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области принять к сведению информацию Правительства Иркутской области по данному запросу.
3. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области продолжить работу по данному депутатскому запросу.

Председатель комитета  С.В. Курилов

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области
от избирательного объединения Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области

МАТИЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ул. К. Либкнехта, д. 107а, г. Иркутск, 664007
Тел. (3952) 20-41-82. E-mail: vam53@mail.ru

21.03.2012 г. № 6

На № _____ от _____

Губернатору – председателю Правительства
Иркутской области
Мезенцеву Д.Ф.

Уважаемый Дмитрий Федорович!

Одним из важных объектов социального назначения в рамках празднования 350-летия Иркутска является Ледовый дворец в Свердловском административном округе областного центра.

Вместе с тем, ранее утвержденные сроки завершения его строительства и ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Соответствующий запрос был направлен мною Вам 27 октября 2011 года, а Ваш ответ сформулирован в письме на имя председателя Законодательного собрания Иркутской области Берлиной Л.М. от 10 ноября 2011 года. Однако Ледовый дворец до сих пор не сдан в эксплуатацию.

В связи с этим прошу проинформировать:

1) какой объем бюджетных средств освоен на строительстве Ледового дворца в 2011 году и как он соотносится с ранее утвержденной сметой;

2) когда Ледовый дворец будет введен в эксплуатацию; действительно ли для этого потребуется дополнительное финансирование из государственных источников в размере 180 млн. рублей и каковы причины превышения ранее утвержденной сметы;

3) в случае, если для завершения строительства Ледового дворца потребуется дополнительное финансирование, не являлось ли изначальное и необоснованное занижение стоимости строительства Ледового дворца условием выигрыша тендера на получение соответствующего подряда одной из строительных компаний;

4) создано ли областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивный инфраструктуры», целью которого являлось бы использование Ледового дворца в соответствии с назначением объекта.

Руководитель фракции «Справедливая Россия»
Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко В.А.

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952) 241-773
E-mail: mail@govirk.ru

09.04.2012 № 02-01-273/12
на № 29.03.2012 от 953

Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

Л.М. БЕРЛИНОЙ

Уважаемая Людмила Михайловна!

В отношении запроса депутата Законодательного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. от 21 марта 2012 года № 6 об отдельных вопросах, связанных с финансированием строительства объекта «Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест в г. Иркутске» (далее – Объект) и сроками его завершения, сообщаю.

В 2010 году был проведен открытый аукцион по определению подрядной организации. По результатам проведенных торгов заказчиком строительства Объекта ОГКУ «Управление капитальным строительством Иркутской области» с ООО «Спецстрой-7» заключен государственный контракт от 11 января 2011 года № 11 на выполнение строительно-монтажных работ, обследование конструкций и разработку рабочей документации (далее – государственный контракт).

В ходе выполнения работ по государственному контракту было выполнено обследование Объекта и установлено следующее:

1. Часть конструкций покрытия находится в ограниченно-работоспособном состоянии, обнаружен ряд дефектов снижающих несущую способность отдельных элементов и всего покрытия в целом.

Законодательное Собрание
Иркутской области
Вх. № 1646
Дата 13.04.2012 г.
на 05 листах, индекс 01-25

пост. 13.04.2012

2. Часть несущих конструкций находится в недопустимом и аварийном состоянии, имеют деформации и трещины основного металла;

3. В большинстве узлов сопряжения элементов конструкций имеются дефекты.

В целях обеспечения прочности и надежности несущих конструкций, а также создания безопасных условий эксплуатации Объекта, принято решение о выполнении дополнительных работ по усилению несущих элементов здания.

Проектная документация по дополнительным работам, в части принятия конструктивных решений, получила положительную оценку агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области (письмо от 13.12.2011 № 97-37-785/11).

В настоящее время, сметная документация на дополнительные работы передана для рассмотрения в агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области. После получения положительного экспертного заключения, ОГКУ «Управление капитальным строительством Иркутской области» направит в агентство по государственному заказу Иркутской области заявку на проведение открытого аукциона по определению подрядной организации для выполнения дополнительных работ.

В 2011 году из областного бюджета перечислены средства в размере 734 659,5 тыс. рублей, в том числе 690 014,0 тыс. рублей по государственному контракту.

В целях ввода Объекта в эксплуатацию 4 июня 2012 года, в Законе Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство Объекта в размере 231 345,5 тыс. рублей, в том числе:

- 51 345,5 тыс. рублей остаток средств 2011 года, в том числе 50 848,7 тыс. рублей в рамках государственного контракта;

- 180 000,0 тыс. рублей предварительная оценка стоимости дополнительных работ (после получения экспертного заключения объем средств подлежит уточнению).

Начало полной эксплуатации Объекта планируется в III квартале 2012 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С глубоким уважением,

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664025, Иркутск, а/я 290, ул. Чкалова, 36
Тел. 33-33-62, 33-58-22

Факс (8-3952) 24-27-84
E-mail:expertiz@irk.ru

13.12.2011 г. № 97- 37-785 /11
на № 04-09/59-с-1906 от 02.12.2011г.

Начальнику ОКГУ «УКС»
П.А. Таюрскому

Об экспертизе документации

По Вашей просьбе, учитывая социальную значимость объекта, а также сжатые сроки ввода объекта, определенные Губернатором Иркутской области, Агентством рассмотрены отдельные решения по внесению изменений в документацию «Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске. Усиление металлоконструкций покрытия».

На экспертизу представлены:

1. Рабочая документация 173/ГП-КМ3, листы КМ1-КМ7 (изм. от 08.2011), выполненные ЗАО «ИркутскЖилгорПрокт»;
2. Инженерный отчет по результатам обследовательских работ ш.03-12-ОР, выполненный ООО СТБ «ПРОЕКТ»;
3. Расчеты конструкций, выполненные ООО СТБ «ПРОЕКТ».

Информация по материалам обследования.

Здание универсального спортивно-демонстрационного зала с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске, являющееся на 01.2011 объектом незавершенного строительства, построено на основании проектных решений АО «ИркутскГраждан Проект», шифр 6747, разработанных в 2001г., получивших положительное экспертное заключение № 740-06/ГГЭ-1948/05 Главгосэкспертизы России, Москва, 2006 г.

Здание спортивно-демонстрационного зала, общими размерами в плане 103*95 м, выполняется одним блоком. Высота этажей составляет: подвального – 3,0-4,8м, надземных – 4,2м.

Поперечная и продольная жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечивается жестким закреплением колонн в фундаментах-ростверках на свайном основании, рамным сопряжением балок с колоннами в двух направлениях, системой вертикальных связей в продольном направлении (по цифровым осям).

Покрытие зала квадратной формы пролетом 63м, опирается на два ряда колонн-пилонов, которые входят в каркасы подтрибунных помещений. Конструкция покрытия - пространственная, образована системой стальных перекрестных ферм с параллельными поясами, ориентированных по взаимно-перпендикулярным направлениям. Фермы выполнены с поясами из

широкополочных горячекатаных двутавров и решеткой из замкнутых гнуто-сварных профилей. Шаг ферм в обоих направлениях -9м. Один ряд опор ферм устраивается подвижным, чтобы исключить возможность передачи на колонны-пилоны распорных и температурных усилий. По верхним поясам ферм предусмотрена система горизонтальных связей. В качестве конструкции кровли принят стальной оцинкованный профилированный настил, который укладывается на верхние пояса ферм и дополнительные стальные прогоны. По первоначальному проекту центральная часть покрытия разрезалась фонарем-пирамидой размерами 18х18м, высотой 12м.

На период возобновления строительства (обследования) каркас здания собран полностью, кроме рамных конструкций по рядам 6-8 в осях А`-В, устойчивость каркаса на период монтажных работ достаточна.

В соответствии с результатами обследования часть конструкций покрытия находится в ограниченно-работоспособном состоянии, часть конструкций в недопустимом и аварийном состоянии, обнаружен ряд дефектов снижающих несущую способность отдельных конструкции и всего покрытия в целом. Часть элементов конструкций имеют трещины основного металла и деформации. В большинстве узлов сопряжения элементов конструкций имеются дефекты. Основные дефекты смонтированных металлоконструкций относятся к их узловым соединениям.

Проектом усиления металлических конструкций покрытия предусмотрены следующие мероприятия:

-установка дополнительных связей по верхним поясам ферм для уменьшения расчетной длины поясов из плоскости ферм;

-установка отсутствующих связей по нижним поясам ферм по периметру покрытия;

-усиление «неполных» ферм (разрезанных фонарем-пирамидой) по оси И,Ж,8,9 путем установки верхних и нижних поясов, решетки, что позволяет превратить покрытие в единую пространственную несущую систему с равномерным восприятием нагрузок всеми элементами покрытия и снизить нагрузки на наиболее загруженные фермы по оси К и Е.

Элементы поясов приняты из горячекатанных широкополочных двутавров, раскосы ферм и дополнительные связи из замкнутых прямоугольных профилей, марка стали С255.

Монтажные соединения приняты на сварке и высокопрочных болтах диаметром 24 мм из стали марки 40Х «селект».

Расчет конструкций покрытия выполнен по пространственной схеме по программе SCAD версии 11.3.

Вывод: Конструктивные решения рабочей документации «Усиление металлоконструкций покрытия» соответствуют требованиям действующих нормативных документов.

На соответствие требованиям пожарной безопасности вышеуказанная документация не рассматривалась.

Руководитель агентства И.В. Безруков

Эксперт: Жук В.М.

исх-97-37- ледовый вх 1354

Министерство
строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
ул. Поленова, 18-а, Иркутск, 664007
Тел. (3952) 295-144, факс (3952) 295-136
E-mail: build38@yandex.ru

14.09.2012 № 59-37-5101/12
на № ~~2344~~ от 05.09.2012

Заместителю председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области

Г.Н. Нестеровичу

О рассмотрении обращения

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Рассмотрев Ваше обращение относительно финансирования, сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3 000 мест в г. Иркутске» (далее - Объект), информирую.

Объект является одним из важнейших объектов социального назначения города Иркутска. Крытый стадион с искусственным льдом необходим как для проведения соревнований и тренировок хоккейных команд, так и для развития массового спорта по игре в хоккей с шайбой и фигурного катания.

Так как завершение строительства Объекта планировалось приурочить к проведению торжественных мероприятий в связи с 350-летним юбилеем города Иркутска, срок ввода Объекта в эксплуатацию был установлен минимальный, поэтому обследование конструктивных элементов здания, разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы велись параллельно.

На текущий момент в результате корректировки проекта и обследования Объекта, а также в связи с изменением требований к современным нормам строительства, возникла необходимость выполнения дополнительных работ.

По предварительным оценкам стоимость дополнительных работ составляет 180,0 млн. рублей.

Необходимые средства в объеме 180,0 млн. рублей на выполнение дополнительных работ по строительству Объекта в 2012 году предусмотрены в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы».

Законодательное Собрание
Иркутской области
Вх. № 4101
Дата 20.09.2012 г.
на 02 листах, индекс 01-33

Сметы на дополнительные работы в настоящее время проходят государственную экспертизу в агентстве государственной экспертизы в строительстве Иркутской области.

В настоящее время в целях содержания, эксплуатации и оперативного управления спортивными сооружениями создано областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры», которое принимает участие в приемке работ и оборудования на Объекте.

Завершение работ по строительству Объекта запланировано на декабрь текущего года.

Министр М.В. Литвин

Е.В. Тюльпанова
728-718